

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	608880	608880	0	Ejecución financiera	0	38576.30	163289.06	82890.09	284755.45	46.77%	46.77%
325609-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Unidad	Meta física	795	795	0	Ejecución física	66.25	66.25	66.25	66.25	265	33.33%	33.33%
		Meta financiera	608880	608880	0	Ejecución financiera	0	38576.30	163289.06	82890.09	284755.45	46.77%	46.77%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro	Meta física	536	536	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2683009.53	2683009.53	0	Ejecución financiera	37406.02	37847.95	222342.20	136331.82	433927.99	16.17%	16.17%
327627-APOYO CALLE (S) URBANAS AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2683009.53	2683009.53	0	Ejecución financiera	37406.02	37847.95	222342.20	136331.82	433927.99	16.17%	16.17%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1188355.83	1188355.83	0	Ejecución financiera	0	32350	50125	30160	112635	9.48%	9.48%
325774-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A POBLACION VULNERABLE AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	798	798	0	Ejecución física	66.50	66.50	66.50	66.50	266	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	32350	1400	11160	44910	11.23%	11.23%
325625-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A SALONES COMUNALES AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	797	797	0	Ejecución física	66.50	66.50	66.50	66.50	266	33.38%	33.38%
		Meta financiera	788355.83	788355.83	0	Ejecución financiera	0	0	48725	19000	67725	8.59%	8.59%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	1005	1005	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2017696	2017696	0	Ejecución financiera	13658.46	0	14387	3190	31235.46	1.55%	1.55%
325205-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Hectarea	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	40%	40%
		Meta financiera	512140	512140	0	Ejecución financiera	3863.91	0	2995	0	6858.91	1.34%	1.34%
325239-CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física	5	5	5	5	20	33.33%	33.33%
		Meta financiera	53800	53800	0	Ejecución financiera	1725	0	0	0	1725	3.21%	3.21%
324446-APOYO HUERTOS MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y ESPECIES MENORES AÑO 2024 AREA URBANA Y RURAL PURULHA, BAJA VERAPAZ	Aporte en especie	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	104	104	104	104	416	33.28%	33.28%
		Meta financiera	420540	420540	0	Ejecución financiera	1613.91	0	3000	0	4613.91	1.1%	1.1%
325310-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	41.50	41.50	41.50	41.50	166	33.2%	33.2%
		Meta financiera	1031216	1031216	0	Ejecución financiera	6455.64	0	8392	3190	18037.64	1.75%	1.75%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	13566279.33	13595529.33	0	Ejecución financiera	45861.66	155924.15	510093.57	295749.83	1007629.21	7.41%	7.43%
327627-APOYO CALLE (S) URBANAS AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	6	6	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2683009.53	2683009.53	0	Ejecución financiera	37406.02	37847.95	222342.20	136331.82	433927.99	16.17%	16.17%
326169-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CAMINOS RURALES), AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Kilometro	Meta física	50	50	0	Ejecución física	3.75	3.75	3.75	3.75	15	30%	30%
		Meta financiera	3194074.80	3194074.80	0	Ejecución financiera	8455.64	118076.20	287751.37	159418.01	573701.22	17.96%	17.96%
315998-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA PUENTE PANCOCK KILOMETRO 25.6 AL 26.00 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315996-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SECTOR LA ESCUELA ALDEA MOCOCHAN KILOMETRO 3.00 AL 3.5 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	3120	3000	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2340000	2340000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315997-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SUQUINAY II SECTOR LA ESCUELA KILOMETRO 3.1 AL 3.4 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	776	1245	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
316001-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RINCON EL CALVARIO KILOMETRO 0.9 AL 1.05 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	836	750	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	555750	585000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330457-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHORRO KILOMETRO 3.270 AL 3.495 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1125	1125	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
333533-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL REPOLLAL I PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	18675	18675	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1393445	1393445	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Estudiantes con acceso a educación superior	Persona	Meta física	25	25	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	196600	196600	0	Ejecución financiera	0	0	7826.61	1500	9326.61	4.74%	4.74%
324892-APOYO A LA EDUCACION NO CURRICULAR (CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y TECNOLOGICO) AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	25	25	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	32%	32%
		Meta financiera	196600	196600	0	Ejecución financiera	0	0	7826.61	1500	9326.61	4.74%	4.74%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4238627.30	4238627.30	0	Ejecución financiera	0	0	105000	3500	108500	2.56%	2.56%
315989-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE MARIA BONILLA RUANO BARRIO EL CENTRO PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	415	392	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	898827.30	898827.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
324894-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA BILINGÜE AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	240	240	0	Ejecución física	20	20	20	20	80	33.33%	33.33%
		Meta financiera	772800	772800	0	Ejecución financiera	0	0	105000	3500	108500	14.04%	14.04%
330423-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA DEL ANGEL PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	472	472	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1860000	1860000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
330641-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA VIVA PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	180	180	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	707000	707000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2799400	2799400	0	Ejecución financiera	0	0	7000	0	7000	0.25%	0.25%
324896-APOYO A LA EDUCACION BASICA AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	120	120	0	Ejecución física	10	10	10	10	40	33.33%	33.33%
		Meta financiera	164400	164400	0	Ejecución financiera	0	0	7000	0	7000	4.26%	4.26%
330281-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO SANTA ELENA PANIMA PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	634	634	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2635000	2635000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	11312797	11312797	0	Ejecución financiera	63683.18	51937.33	93033.67	92730.90	301385.08	2.66%	2.66%
315993-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MULULHA PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1900000	1900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318380-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO SAN ANTONIO PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	770	770	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2645297	2645297	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315994-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PACAYAL PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	9000	9000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1670000	1670000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324897-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Litro	Meta física	15000000	15000000	0	Ejecución física	1250000	1250000	1250000	1250000	5000000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1097500	1097500	0	Ejecución financiera	63683.18	51937.33	93033.67	92730.90	301385.08	27.46%	27.46%
313252-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	766	766	0	Ejecución física	0	10	10	10	30	3.92%	3.92%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1094236	1094236	0	Ejecución financiera	6491.73	0	16303	2570	25364.73	2.32%	2.32%
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE AFLUENTE DE RIO EL SILENCIO DE BARRIO EL CARPINTERO A CASERÍO LA PRESA, PURULHÁ, BAJA VERAPA	Metro lineal	Meta física	788	788	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	547118	547118	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325200-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro lineal	Meta física	5000	5000	1	Ejecución física	416.66	416.66	416.66	416.66	1666.64	33.33%	33.33%
		Meta financiera	547118	547118	1	Ejecución financiera	6491.73	0	16303	2570	25364.73	4.64%	4.64%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Evento	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	723267.18	723267.18	0	Ejecución financiera	3227.82	22951.89	167931.71	139616.72	333728.14	46.14%	46.14%
325583-APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Evento	Meta física	200	200	0	Ejecución física	16.50	16.50	16.50	16.50	66	33%	33%
		Meta financiera	723267.18	723267.18	0	Ejecución financiera	3227.82	22951.89	167931.71	139616.72	333728.14	46.14%	46.14%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	314	314	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	6838856.88	6838856.88	0	Ejecución financiera	182719.89	38983.87	407019.77	470289.47	1099013	16.07%	16.07%
325776-CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO MUNICIPAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	66.50	66.50	66.50	66.50	266	4.43%	4.43%
		Meta financiera	1528750.88	1528750.88	0	Ejecución financiera	0	5373.51	140173.32	77105.49	222652.32	14.56%	14.56%
325775-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	14.50	14.50	14.50	14.50	58	7.25%	7.25%
		Meta financiera	289620	289620	0	Ejecución financiera	50147.56	0	716	4320	55183.56	19.05%	19.05%
325795-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINAS MUNICIPALES AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	175	175	0	Ejecución física	14.50	14.50	14.50	14.50	58	33.14%	33.14%
		Meta financiera	1165800	1165800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327631-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	4	4	4	4	16	32%	32%
		Meta financiera	2203356	2203356	0	Ejecución financiera	126116.69	15885.36	175913.08	106555.80	424470.93	19.26%	19.26%
326299-LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO (ESTUDIOS DE INVERSION) AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Documento	Meta física	16	16	0	Ejecución física	1.25	1.25	1.25	1.25	5	31.25%	31.25%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	0	0	60000	251000	311000	64.79%	64.79%
325336-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Evento	Meta física	300	300	0	Ejecución física	25	25	25	25	100	33.33%	33.33%
		Meta financiera	506476	506476	0	Ejecución financiera	3227.82	0	28717.37	17714.18	49659.37	9.8%	9.8%
325471-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	41.50	41.50	41.50	41.50	166	33.2%	33.2%
		Meta financiera	332480	332480	0	Ejecución financiera	1613.91	17725	0	12994	32332.91	9.72%	9.72%
325313-APOYO FORTALECIMIENT	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	166.50	166.50	166.50	166.50	666	33.3%	33.3%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
325313-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NIÑEZ Y ADOLE	Persona	Meta financiera	332374	332374	0	Ejecución financiera	1613.91	0	1500	600	3713.91	1.12%	1.12%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2912180	3192272	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315991-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL COMUNAL PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	772	306.40	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1225000	1505092	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
315992-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA JALAUTE PURULHA, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	771	771	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324723-APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL (AÑO 2024) PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	783	783	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	387180	387180	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Persona	Meta física	24	24	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1510600	1510600	0	Ejecución financiera	19366.92	54035.04	132930.16	192141.77	398473.89	26.38%	26.38%
327634-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y EL DELITO CON IMPLEMENTACIÓN DE POLICIA MUNICIPAL AÑO 2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ	Persona	Meta física	24	24	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1510600	1510600	0	Ejecución financiera	19366.92	54035.04	132930.16	192141.77	398473.89	26.38%	26.38%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE PURULHA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 14:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal